CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18	MES 19	MES 20	MES 21	MES 22	MES 23	MES 24	MES 25	MES 26	MES 27	MES 28	MES 29	MES 30
ACTIVIDADES PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIAS																																	
1	INSTALACION DE FAENAS	GLB	1,00																														
2	PROV. Y COLOC. LETRERO DE OBRAS	PZA	2,00																														
3	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO	GLB	1,00																														
HABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ACCESOS																																	
1	HABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ACCESOS	KM	16,00																														
RESERVORIOS Y ATAJADOS DE ARCILLA COMPACTADA																																	
1	TRAZADO Y REPLANTEO	PZA	9,00																														
2	LIMPIEZA DE TERRENO Y DESBROCE	M2	70912,25																														
3	PERFORACION Y EXTRACCION DE MUESTRA	ML	180,00																														
4	TRINCHERA	M3	317,55																														
5	INYECCIONES DE CEMENTO	TON	20,00																														
6	EXCAVACION EN TERRENO DURO CON MAQUINARIA	M3	54723,54																														
7	EXCAVACION C/MAQUINARIA TERRENO COMUN	M3	71589,05																														
8	ACARREO MATERIAL A BUZON	M3	32790,38																														
9	IMPERMEABILIZACION D/VASO C/PROV MATERIA	M3	4860,73																														
10	PROVISION Y COLOC DE MATERIAL FILTRANTE	M3	2504,40																														
11	MANTA GEOTEXTIL PROV. Y COLOC.	M2	4784,60																														
12	TERRAPLEN COMPAC C/PROVISION DE MATERIAL	M3	93522,20																														
13	ESCOLLERADO DE TALUDES	M2	17636,71																														
14	ENRIPIADO DE CORONAMIENTO E=30CM	M3	1006,65																														
VERTEDERO DE EXCEDENCIAS Y SISTEMAS DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA PARA RIEGO DE RESERVORIOS Y ATAJADOS																																	
1	REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO	ML	33527,94																														
2	PROV/COLOC. CHUPADOR 6" + ACCESORIOS	GLB	5,00																														
3	PROV. Y TENDIDO TUBERIA F.G. D= 4"	ML	315,00																														
4	EXCAVACION EN TERRENO DURO CON MAQUINARIA	M3	5397,61																														
5	HORMIGON POBRE CARPETA DE NIVELACION	M3	68,88																														
6	HORMIGON SIMPLE TIPO H21	M3	531,02																														
7	PROV/COLOC. ARMADURA DE REFUERZO	KG	24683,50																														
8	HORMIGON CICLOPEO (50%PD)P/OBRAS DE ARTE	M3	954,48																														
9	JUNTA ASFALTICA	ML	936,22																														
10	RELLENO Y COMPACTADO COMUN C/SALTARIN	M3	405,74																														
11	EXCAVACION MANUAL TERRENO COMUN	M3	18429,75																														
12	EXCAVACION MANUAL TERRENO DURO	M3	18519,43																														
13	PROV. Y COLOC. TUBERÍA PVC 3" - C9	ML	7832,58																														
14	PROV. Y TEND. TUBERIA F.G. D= 3"	ML	118,00																														
15	PROV/COLOCACION ACCESORIOS 3"	GLB	3,00																														
16	PROV. Y TEND. TUBERÍA PVC 4" - C9	ML	10161,00																														
17	PROV. Y TEND. TUBERÍA PVC 4" - C12	ML	11285,63																														
18	PROV. Y TEND. TUBERIA F.G. D= 4"	ML	679,30																														
19	PROV/COLOCACION ACCESORIOS 4"	PZA	51,00																														
20	PROV. Y TEND. TUBERÍA PVC 6" - C15	ML	4254,10																														
21	PROV/COLOCACION ACCESORIOS 6"	PZA	14,00																														
22	RELLENO COMPACTA ZANJAS C/TIERRA CERNIDA	M3	2741,78																														
23	RELLENO Y COMPACTADO COMUN C/SALTARIN	M3	30857,47																														
24	PASOS DE CAMINO Y REPOSICION CARPETA ASFALTICA	UNI	105,00																														
25	PUENTE COLGANTE SIN PROV. DE TUBERÍA Fo.Go.	PZA	11,00																														
26	CAMARA DE RED 80X80	PZA	71,00																														
27	PROV/COLOCACION ACCESORIOS ACOMETIDA 3"	PZA	151,00																														
28	CAMARA DE ACOMETIDA 40X40	PZA	151,00																														
29	PRUEBA HIDRAULICA	PZA	28068,33																														
OBRAS DE PROTECCION Y CONTROL DE MICROCUENCAS																																	
1	REPLANTEO TOPOGRAFICO - CERRAMIENTO	ML	3539,27																														
2	EXCAVACION MANUAL TERRENO DURO	M3	1150,00																														
3	CERRAMIENTO CON ALAMBRE DE PUAS-10 HILOS	ML	3539,27																														
4	RELLENO Y COMPACTADO MANUAL	M3	1150,00																														
5	PROV. COL. DE PORTÓN METÁLICO-TIPO REJAS	M2	135,00																														
6	PROV. Y CONST GAVIONES C/DIAFRAGMA 2X1X1	M3	1250,00																														
7	PROV ARMADO COLOC COLCHONETAS (4X2X0.23)	M3	500,00																														
8	MANTA GEOTEXTIL PROV. Y COLOC.	M2	5400,00																														
9	REFORESTACIÓN CON PROVISION DE PLANTAS	PZA	6500,00																														
TRABAJOS AMBIENTALES																																	
1	TRABAJOS AMBIENTALES	GLB	1,00																														

PLAZO DE EJECUCION: 30 MESES CALENDARIOS